

СВЕРЖДАЮ:  
 Главный механик филиала  
 "Краснобротский угольный разрез"  
 А.В. Субботин  
 " " " " 2018г.

**АКТ**  
 осмотра элеватора вертикального инв.№ 06/0117763 котельной «УАТ»  
 (ведомость дефектов)

Комиссия в составе:

Главный энергетик Пушкин Н.В.

Старший механик Захаров Д.Г.

Начальник участка ПСХ Букреев В.Ю.

Произвела осмотр элеватора вертикального инв.№06/0117763, в результате осмотра выявлено, что конструкция и механизмы элеватора подвержены сильной коррозии, механическому износу, отсутствуют приборы КИиА обеспечивающие безопасную эксплуатацию. Необходим ремонт.

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Установка / разборка лесов строительных высотой до 20м	м <sup>2</sup>	108	
2	Отсоединение кабеля от электродвигателя	жил	4	
3	Демонтаж кабеля ВВГ	м	40	
4	Демонтаж кнопочного поста ПКУ	шт	1	
5	Демонтаж течки элеватора от питателя (резка в лом)	тн	0,246	
6	Демонтаж течки элеватора к бункеру накопителю (резка в лом)	тн	0,312	
7	Демонтаж перекрытия (лист 4) (с дальнейшим монтажем)	тн	0,116	
8	Демонтаж элеватора ковшового цепного вертикального ширина 400мм, высота 13м.	шт	1	
9	Демонтаж электропривода к элеватору.	шт	1	
10	Демонтаж фундаментов	м <sup>3</sup>	0,6	
11	Демонтаж закладных, болтов анкерных	тн	0,096	
<b>Монтажные работы</b>				
12	Монтаж закладных, болтов анкерных	тн	0,096	
13	Устройство фундаментов	м <sup>3</sup>	0,6	
14	Монтаж элеватора ковшового цепного вертикального ширина 400мм, высота 13м.	шт	1	
15	Монтаж электропривода к элеватору.	шт	1	0,57тн.
16	Монтаж перекрытия (лист 4) (ранее демонтированного)	тн	0,116	
17	Изготовление и монтаж течки элеватора от питателя	тн	0,246	
18	Изготовление и монтаж течки элеватора к бункеру накопителю	тн	0,312	
19	Изоляция секций асбестовым картоном КАОН 4мм.	кг	67	
20	Испытание на газовую плотность	шт	1	
21	Пусконаладочные работы элеватора шириной 400мм и высотой 13м	шт	1	
<b>Монтаж КИП</b>				
22	Монтаж труб ВГП Ду25	м	25	
23	Монтаж лоток неперфорированного 100x50	м	40	
24	Монтаж поста кнопочного ПКУ 15.21-131	к-т	1	
25	Монтаж датчика обрыва цепи РДД-03	шт	1	
26	Монтаж трубы ПНД гофр. 20мм	м	10	
27	Монтаж трубы ПНД гофр. 25мм	м	6	
28	Монтаж кабеля КВВГ 5x1.5	м	35	

29	Монтаж выключателя автоматического ВА 47-29	шт	1	
30	Монтаж контактора с тепловым реле КМ-22560	шт	1	
31	Монтаж кабеля ВВГ 4х6 в металлическом рукаве	м	40	
32	Монтаж провода МКШ 3х1.0 в металлическом рукаве.	м	35	
33	Разводка и подключение кабеля	жил	48	
34	Заделка концевая контрольного кабеля сечением 1мм <sup>2</sup>	шт	12	
35	Пусконаладочные работы и взаимодействие устройств элеватора вертикального.	шт	8	

Монтажные работы выполняются в существующих зданиях и сооружениях в зонах работ действующего технологического оборудования мешающих нормальному производству работ.

Главный энергетик

Старший механик

Начальник участка ПСХ

Пушкин Н.В.

Захаров Д.Г.

Букреев В.Ю.