


**СОГЛАСОВАНО :**

Заместитель директора-  
технический директор филиала  
"Кедровский угольный разрез"  
АО "УК" Кузбассразрезуголь"  
Д.В. Данильченко  
\_\_\_\_\_ 2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ :**

Заместитель директора  
по капитальному строительству  
АО "УК" Кузбассразрезуголь"  
Е.А. Буймов  
\_\_\_\_\_ 2019 г.



АКТ № \_\_\_\_\_

**общего осмотра здания**  
( дефектная ведомость на 2019 г.)

Организация: филиал АО "УК " Кедровский угольный разрез "  
Объект: Здание перегрузки №2 (Галерея №11); инв.№01\36053  
Адрес: п.Кедровка ОФ "Кедровская"

**I. Общие сведения по строению:**

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) 1982 г. ;
  2. Материал стен асбестовые листы с прокладкой войлоком, кровли рулонная ;
  3. Размеры в плане
  4. Количество/ высота этажей
  5. Наличие подвала - ;
  6. Наличие полуподвала - ;
  7. Общая площадь 385 м2 ;
- Зам. Главного бухгалтера ( на филиале ) Лызенко Г.И.


**II. Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - Ведущий специалист сектора по строительству и ремонту М.А.Ушакова  
представитель эксплуатирующей объект организации - Главный инженер ОФ - В.В. Васькин  
**Произвели осмотр объекта и установили следующее:**

Требуется выполнить ремонт и усиление с заменой элементов конструкций и устранить дефекты согласно мероприятиям Заключения ЭПБ шифр 2166-19-ЗЭ. и по 1 этапу мониторинга 2316-1-ОР

**III. Дефектная ведомость**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
<b>Устранение дефектов п.1 (Мероприятие №5 )</b>				
1	Оштукатуривание наружной кирпичной стены штукатурной смесью "Скрепа М500" толщиной 40 мм по арматурной сетке ; ВР1 с ячейкой 50 х50 мм	м2	4.5	5м*0,9м=4,5м2
2	Приготовление раствора вручную	м3	по норме	
3	Оштукатуривание кирпичной стены штукатурной ЦПР толщиной 25 мм	м2	12	5м*(3,3м-0,9м)=12м2
<b>Устранение дефектов п.5 ОТС: 2166-19-ОР</b>				
4	Заделка поперечных трещин в полах (2 участка) раствором цементным М100 на глубину 80мм, шириной - 60мм, длиной 3,6м	м/м3	7,2/0,34	0,08м*0,06м*3,6м*2участка=0,34м3
<b>Устранение дефектов п.6, 7 (Мероприятие №4 )</b>				
5	Усиление деформированных участков опор металлическим листом тол.12мм на сварке с катетом шва 8мм	кг	18.84	3 участка: 0,012м*0,1м*0,5м*7850кг/м3*3шт= 14,13кг 1 участок: 0,01м2*0,1м*0,6м*7850кг/м3*1шт= 4.71кг

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
6	Грунтовка металлических конструкций усиления за 1 раз (грунт ГФ-021)	м2	0.42	0,0199тн*21,1м2(таб.знач.)=0,42м2
7	Окраска металлических конструкций усиления за 1 раза эмалью ПФ-115	м2	0.42	0,0199тн*21,1м2(таб.знач.)=0,42м3
<b>Устранение дефектов п.8 ОТС: 2166-19-ОР</b>				
8	Проварка швов горизонтальных связей катетом шва 9мм электроды Э42	м	0.8	0.2м*4шва=0.8м
9	<b>Устранение дефектов п.11 (Мероприятие №7)</b>			
10	Монтаж металлической соединительной пластины расскоса фермы тол.10 мм с шагом 800 мм, в количестве 4 шт.	кг	3.8	<b>Материал подрядчика:</b> 0,01м*0,06м*0,2м*7850кг/м2*4шт=3,8кг
<b>Устранение дефектов № 12 (Мероприятие №11)</b>				
11	Очистка металлическими щетками рёбер плит перекрытия от отслоившегося бетона	м2	2.1	0,06м*2,5м*2ребра*7плит= 2,1м2
12	Ремонт продольных рёбер плит покрытия смесью "Скрепа М500 Ремонтная" тол. 20мм	м2	8.05	7плит*2ребра*(0.115м*2тор)*2.5м=8.05м2
				
13	Приготовление раствора вручную	м3	по норме	
<b>Устранение дефекта № 13, 14 (Мероприятие №12), № 9, 10 (Мероприятие №8)</b>				<b>Проект: 2166-19-КМ</b>
14	Демонтаж металлоконструкций связей по нижнему поясу ферм	кг	983.8	уголок 63х5: 5,72кг/м*(7м*22шт+3м*6шт)=983.8кг
15	Ремонт плит перекрытия ремонтным составом "Скрепа М500 Ремонтная" тол.20мм, в количестве 3% от объема поврежденных плит	м2	50	Перекрытие: 0,95м3*21шт*3%=0,6м3, где 0,95м3 - объем плиты по серии ИИ24-2/70, 0,6м3/0.02м=30м2; Покрытие: 0,95м3*14шт*3%=0,4м3, где 0,95м3 - объем плиты по серии ИИ24-2/70, 0,4м3/0.02м=20м2
16	Приготовление раствора вручную	м3	по норме	
17	Монтаж элементов усиления плит покрытия и перекрытия подвидением м/к	тн	5.954	М/к изготовлены в 2018 году

Заказчик:

Ушакова М.А.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Ответственный от УК "Кузбассразрезуголь":

Лиршафт А.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта:

Васькин В.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Подрядчик:

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
Жучков А.Н.

*(Handwritten signature)*