

Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора - технический директор  
филиал "Краснобродский УР"

Заместитель директора по капитальному  
строительству  
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

М.И. Найденов  
" " 2020 г.

Е.А. Буймов  
" " 2020г.

АКТ №  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Краснобродское поле  
Объект: АБК в районе разреза Новосергеевский, инв.№06\0120251  
Адрес: п. Краснобродский

18.05.2020

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1971  
2. Материал стен: кирпич; кровли: профлист  
перегородок: кирпич  
3. Размеры в плане: 18\*9+12\*28+12\*56+2\*2\*4  
4. Количество/высота этажей: 2/3.2  
5. Наличие подвала \_\_\_\_\_ м2, полуподвала \_\_\_\_\_ м2  
7. Общая площадь: по наружному обмеру 498+684 м2  
Зам. главного бухгалтера (на филиале) Навдушевич А.В.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Начальник ОКСиР - Бровкина А.М.  
представитель эксплуатирующей организации: зам.директора по общим вопросам - В.В.Альбоций

произвели осмотр объекта по вопросу восстановления помещений здания в рабочее состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации.

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	Установка воронок выпускных D350x150 (ПЭ-01-9003-0.5)	шт	14	белый полиэстер
2	Установка трубы водосточной D150x3000 (ПЭ-01-9003-0.5) белый полиэстер	м	135	Держатель трубы D100=109шт
3	Установка колена водосточного D150 (ПЭ-01-9003-0.5) белый полиэстер	шт	28	
4	Установка колена трубы сливное D150 (ПЭ-01-9003-0.5) белый полиэстер	шт	14	
5	Решетка защитная	шт	14	
6	Сверление наружной стены, толщиной 510мм	шт	2	
7	Установка гильзы из стальной трубы d32мм в наружной стене	шт	2	

8	Прокладка металлорукава ПВХ синий МРПИ НГ20 по фасаду	м	320	Скоба металлическая двухлапковая Ø 19-20 - 784шт.
9	Монтаж металлических лотков 35x100x3000 на кронштейнах	м	135	
10	Протягивание кабеля ВВнг(А)-LS 5x25 в проложенный металлорукав	м	320	
11	Протягивание кабеля КВВнг(А)-LS 10x0,75 в металлорукав и укладка в лоток	м	110	
12	Укладка кабеля ВВнг(А)-LS 5x4 в лоток с установкой наконечников	м	25	Наконечники медные луженные JG-6 - 4шт.
13	Монтаж коробки протяжной	шт	2	
14	Монтаж перфорированной ленты в водосточных желобах	м	25	Заклепка вытяжная 0.4x10 - 400 шт
15	Монтаж металлического троса в ПВХ оплетке Ø2мм	м	115	
16	Монтаж нагревательного кабеля Freezstop-25K по перфорированной полосе в желобе	м	52	Зажим крепежный СР/Т.2-50Ц 26 шт
17	Монтаж нагревательного кабеля Freezstop-25K по тросу	м	134	Коробка монтажная Авоx060/S 15 шт.; зажим крепежный СР/Т.1-25Ц 217 шт.; кронштейн для отпуска кабеля в водосточную трубу ТС.04.Ц - 13 шт; комплект монтажный для греющего кабеля КТУ - 13 шт.;
18	Монтаж щита управления для обогрева ЩУОН№1 в щитовой на стену	шт.	2	
19	Монтаж датчика температуры TST01-2.0-П (-55 до +60) на фасаде	шт.	2	Коробка монтажная 98x98x61 - 2 шт
20	Монтаж датчика осадков TSW01-0.2 на кровле	шт.	2	
21	Монтаж датчика воды TSP02-0.2 в желобе	шт.	2	
22	Монтаж примыкания слуховых окон кровли из оцинкованного листа 0.7мм на саморезах	м2	4	
23	Устройство отмостки из бетона В15 М200 толщ.50мм шир 1000мм не армированной	м2	7	

Бровкина Анна Михайловна

  
(подпись)

(дата)

Альбоций Василий Васильевич

  
(подпись)

(дата)





Начальник отдела  
по ремонту ЗИС  
Жучков А.Н.

