

**ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Моховский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»


А.Г. Богданов

03.05.2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт и наладку КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0024

Мы нижеподписавшиеся, заместитель главного энергетика Ходородзе В.А, начальник участка ТВС и ПСХ № 3 Иванов А.В, мастер участка ТВС и ПСХ № 3 Поздняков А.С. провели осмотр системы управления котлом КЕ-6,5 инв.№ 04/0024.

При осмотре выявлено:

- выход из строя электрических узлов системы управления КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0024.

Выводы комиссии: необходим ремонт и наладка КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0024.

Перечень необходимых работ, оборудования и материалов приведен ниже.


№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж клапана Ду50 с электроприводом (без дальнейшего использования)	шт	1	
2	Демонтаж индикатора АД22, красный (без дальнейшего использования)	шт	3	
3	Демонтаж индикатора АД22, зеленый (без дальнейшего использования)	шт	10	
4	Монтаж клапана КРП-50 Ду50 Ру16	шт	1	
5	Установка рамы под МЭО	шт	1	7 кг
6	Монтаж металлорукава РЗ-ЦХ-15	м	5	
7	Монтаж кабеля КВВГ 10х1,0	м	5	
8	Установка МЭО 40/63-0,63У-93 на раму	шт	1	
9	Присоединение МЭО к клапану КРП-50	шт	1	
10	Монтаж индикатора АД22, красный	шт	3	
11	Монтаж индикатора АД22, зеленый	шт	10	
12	Функциональная настройка общего программного обеспечения	шт	1	
13	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством	шт	1	

каналов (68 КАНАЛОВ)				
----------------------	--	--	--	--

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.


_____ В.А. Ходородзе


_____ А.В. Иванов


_____ А.С. Поздняков

**ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Моховский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»


А.Г. Богданов

03.05.2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт и наладку КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0025

Мы нижеподписавшиеся, заместитель главного энергетика Ходородзе В.А, начальник участка ТВС и ПСХ № 3 Иванов А.В, мастер участка ТВС и ПСХ № 3 Поздняков А.С. провели осмотр системы управления котлом КЕ-6,5 инв.№ 04/0025.

При осмотре выявлено:

- выход из строя электрических узлов системы управления КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0025.

Выводы комиссии: необходим ремонт и наладка КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0025.

Перечень необходимых работ, оборудования и материалов приведен ниже.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
1	Отсоединение МЭО от клапана (с дальнейшим присоединением)	шт	1	
2	Демонтаж клапана Ду50 с электроприводом (без дальнейшего использования)	шт	1	
3	Демонтаж индикатора АД22, красный (без дальнейшего использования)	шт	3	
4	Демонтаж индикатора АД22, зеленый (без дальнейшего использования)	шт	10	
5	Монтаж клапана КРП-50 Ду50 Ру16	шт	1	
6	Присоединение МЭО к клапану КРП-50	шт	1	
7	Монтаж индикатора АД22, красный	шт	3	
8	Монтаж индикатора АД22, черный	шт	10	
9	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (68 КАНАЛОВ)	шт	1	

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.



В.А. Ходородзе


А.В. Иванов


А.С. Поздняков

**ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Моховский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»


А.Г. Богданов

03.05.2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт и наладку КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0026

Мы нижеподписавшиеся, заместитель главного энергетика Ходородзе В.А, начальник участка ТВС и ПСХ № 3 Иванов А.В, мастер участка ТВС и ПСХ № 3 Поздняков А.С. провели осмотр системы управления котлом КЕ-6,5 инв.№ 04/0026.

При осмотре выявлено:

- выход из строя электрических узлов системы управления КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0026.


Выводы комиссии: необходим ремонт и наладка КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0026.


Перечень необходимых работ, оборудования и материалов приведен ниже.


№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж преобразователя давления ПД-200 (без дальнейшего использования)	шт	1	
2	Демонтаж БВ-312 блока вентильного (без дальнейшего использования)	шт	1	
3	Демонтаж манометра электроконтактного ТМ-510.Р.05 (без дальнейшего использования)	шт	1	
4	Отсоединение МЭО от клапана (с дальнейшим присоединением)	шт	1	
5	Демонтаж клапана Ду50 с электроприводом (без дальнейшего использования)	шт	1	
6	Демонтаж клапана игольчатого 15нж546к1 Ду15	шт	2	
7	Демонтаж индикатора АД22, красный (без дальнейшего использования)	шт	3	
8	Демонтаж индикатора АД22, зеленый (без дальнейшего использования)	шт	5	
9	Монтаж преобразователя давления ПД-200	шт	1	
10	Монтаж БВ-312 блока вентильного	шт	1	
11	Монтаж манометра электроконтактного ТМ-510.Р.05	шт	1	
12	Монтаж клапана КРП-50	шт	1	
13	Присоединение МЭО к клапану КРП-50	шт	1	
14	Монтаж клапана игольчатого 15нж546к1 Ду15	шт	2	
15	Монтаж индикатора АД22, красный	шт	3	
16	Монтаж индикатора АД22, зеленый	шт	5	

17	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (68 КАНАЛОВ)	шт	1	
----	--	----	---	--

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.


_____ В.А. Ходородзе


_____ А.В. Иванов


_____ А.С. Поздняков

**ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Моховский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»


_____ А.Г. Богданов

03.05.2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт и наладку КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0027

Мы нижеподписавшиеся, заместитель главного энергетика Ходородзе В.А, начальник участка ТВС и ПСХ № 3 Иванов А.В, мастер участка ТВС и ПСХ № 3 Поздняков А.С. провели осмотр системы управления котлом КЕ-6,5 инв.№ 04/0027.

При осмотре выявлено:

- выход из строя электрических узлов системы управления КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0027.


Выводы комиссии: необходим ремонт и наладка КИПиА котла КЕ-6,5 инв.№ 04/0027.


Перечень необходимых работ, оборудования и материалов приведен ниже.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж датчика Метран-100-ДА (без дальнейшего использования)	шт	1	
2	Демонтаж клапана Ду50 с электроприводом (без дальнейшего использования)	шт	1	
3	Демонтаж индикатора АД22, красный (без дальнейшего использования)	шт	3	
4	Демонтаж индикатора АД22, зеленый (без дальнейшего использования)	шт	5	
5	Монтаж преобразователя давления ПД-200	шт	1	
6	Монтаж БВ-312 блок вентильный	шт	1	
7	Монтаж клапана КРП-50	шт	1	
8	Установка рамы под МЭО (металлоконструкция)	шт	1	7 кг
9	Установка МЭО на раму	шт	1	
10	Монтаж металлорукава РЗ-ЦХ-15	м	5	
11	Монтаж кабель КВВГ 10х1,0	м	5	
12	Присоединение МЭО к клапану КРП-50	шт	1	
13	Монтаж индикатора АД22, красный	шт	3	
14	Монтаж индикатора АД22, зеленый	шт	5	
15	Автоматизированная система управления III категории	шт	1	

технической сложности с количеством каналов (68 КАНАЛОВ)			
---	--	--	--

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.


_____ В.А. Ходородзе


_____ А.В. Иванов


_____ А.С. Поздняков