


**ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Моховский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»


А.Г. Богданов

12.03.2018г.

АКТ
осмотра экономайзера ЭБ1-330 инв.№ 04/0727;
год выпуска 1995, дата ввода в эксплуатацию 5.12.2001г

Мы, ниже подписавшиеся, заместитель главного энергетика В.А. Ходородзе, начальник УТВС и ПСХ №3 А.В. Иванов, мастер участка ТВС и ПСХ №3 А.С. Поздняков, составили настоящую дефектную ведомость об обследовании состояния экономайзера ЭБ1-330 инв.№ 04/0727.

В результате обследования были выявлены следующие дефекты:

- а) свищи в сварочных соединениях труб экономайзера;
- б) эрозионный износ труб экономайзера отходящими дымовыми газами;
- в) значительное внутреннее загрязнение поверхности труб накипью.


Выводы комиссии: необходим ремонт экономайзера ЭБ1-330 инв.№ 04/0727.


Перечень необходимых работ, оборудования и материалов приведен ниже:


п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж лестниц, площадок обслуживания экономайзера	тн	0,457	
2	Демонтаж короба для отвода газов	шт	1	19кг
3	Отсоединение экономайзера от газового тракта	шт	2	
4	Отсоединение экономайзера от сети теплоснабжения	шт	2	
5	Демонтаж обшивки газохода	м ²	2,8	
6	Демонтаж изоляции газохода	м ³	0,012	
7	Демонтаж газохода	тн	0,095	
8	Демонтаж манометров с кранами трехходовыми	компл.	2	
9	Демонтаж термометров в оправе	компл.	2	
10	Демонтаж клапанов предохранительных Ду50	шт	2	
11	Демонтаж вентилей Ду32	шт	2	
12	Демонтаж трубопроводов экономайзера	тн	0,13	
13	Демонтаж обшивки, каркаса и рамы экономайзера	тн	1,091	
14	Демонтаж изоляции экономайзера	м ³	0,26	
15	Демонтаж дуг и калачей	шт	65	
16	Демонтаж труб экономайзерных 2м.	шт	64	
17	Изготовление рамы экономайзера	тн	0,273	
18	Монтаж каркаса экономайзера	тн	0,938	
19	Монтаж труб экономайзерных	шт	64	
20	Установка дуг и калачей	шт	65	
21	Монтаж трубопровода Ду28	м	6	
22	Монтаж трубопровода Ду38	м	1	
23	Монтаж трубопровода Ду57	м	1,5	
24	Монтаж трубопровода Ду76	м	6	

25	Приварка отводов Ду76	шт	4	
26	Приварка отводов Ду38	шт	3	
27	Приварка отводов Ду57	шт	2	
28	Приварка отводов Ду28	шт	4	
29	Установка клапана предохранительного Ду50	шт	1	
30	Установка вентиля Ду50	шт	1	
31	Установка вентиля Ду32	шт	2	
32	Монтаж камеры для отвода газов	шт	1	19кг
33	Изготовление газохода	кг	95	
34	Монтаж газохода	кг	95	
35	Присоединение экономайзера к газовому тракту	шт	2	
36	Врезка экономайзера в сеть теплоснабжения	шт	2	
37	Изоляция газохода ст.оцинкованной	м ²	2,8	
38	Огрунтовка поверхности экономайзера в 2 слоя	м ²	17,2	Грунт ГФ-021
39	Монтаж лестниц, площадок обслуживания экономайзера	тн	0,457	
40	Гидравлическое испытание	шт	1	
41	Испытание на газовую плотность	шт	1	
42	Пусконаладочные работы	шт	1	

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.

 В.А. Ходорозе

 А.В. Иванов

 А.С. Поздняков