

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала

"Талдинский угольный разрез"

А.Б. Барашкин

" " 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по капитальному строительству
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

" " 2018г.



АКТ №8-3

общего осмотра здания

(дефектная ведомость) на 2019 год

Организация филиал Талдинский угольный разрез

Объект Галереи и переходы (инв.№ 08/A 145) 08\0200145

Адрес Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, 0.5 км от д.Красный Яр

по состоянию на "26" июля 2018г.

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1986

2. Материал стен кер/бетон.панели, кровли - рубероидная
перегородок кирпич

3. Размеры в плане 4.2м*50.58м 4. Количество/высота этажей одноуровневая

5. Наличие подвала нет м2, полуподвала нет м2

7. Общая площадь 250 м2

8. Объект АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Подгорная Т.Н.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

И.о. начальника сектора по стр-ву и ремонту - И.А. Кирючек

представитель эксплуатирующей объект организации

И.о. начальника участка парасилового хозяйства №1 - Хайрулин Р.Р.




" 26 " 07 2018г. Провели осмотр объекта и определили объем по капитальному ремонту.

III. Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
Демонтажные работы				
1	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30м.	м2	334,88	52м*2стороны *2-х. сторон= 208м*1,61h=334,88м2
1.1	Стальной гофрированный лист профиля Н60-845-0,8.	т	3,33	52м*2стороны *2-х. сторон= 208м*1,61h=334,88м2*9,94кг(вес 1м2)= 3328,707/1000=3,33т
2	Демонтаж изоляции из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных.	1 м3 изоля ции	21,21	208*1,7*0,06=21,21м3
2.1	Жесткая минераловатная плита толщиной 60мм.	м3	21,21	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконной доски.	м2	18,9	0,9*3м*7шт=18,9м2
Строительные работы				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
4	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50м	м2	166,4	52*2=104*1,61h=166,4м2
4.1	Сэндвич панель Rib Traditional 100мм, рал 5012, ТУ 5284-003-65710988-2014 (пенополистирольная основа).	м2	166,4	52*2=104*1,61h=166,4м2
5	Монтаж трехстворчатого оконного блока из ПВХ профиля VEKO Softline с 1-й поворотно-откидной створкой 2-камерным стеклопакетом. (с нащельниками)	шт/ м2	7/18,9	0,9*3м*7шт=18,9м2
Прочие работы				
6	Погрузка строительного мусора на автомобили/ автосамосвалы Заказчика вручную.	т		по норме

Примечание: материалы, заложенные в дефектной ведомости, не менять без согласования с филиалом металлосодержащие материалы от разборки подлежат сдаче на склад Заказчика

Заказчик	Кирючек И.А. (Фамилия И.О.)	 _____	_____
		(подпись)	(дата)
Ответственный за эксплуатацию объекта	Хайрулин Р.Р. (Фамилия И.О.)	 _____	_____
		(подпись)	(дата)
Специалист ОРЗ и С	Дорофеев В.В. (Фамилия И.О.)	 _____	_____
		(подпись)	(дата)
Подрядчик	(Фамилия И.О.)	_____	_____
		(подпись)	(дата)