

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Согласовано:

Директор
Филиала АО «УК «КРУ»
«Бачатский угольный разрез»

А.В. Береговой
«__» _____ 2022г.



Утверждаю:

Заместитель директора
по капитальному строительству
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Д.В. Орлов
«__» _____ 2022 г.



АКТ № 5-3

общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»
Объект: здание погрузочного пункта инв. № 05\0850-001
Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на 21 января 2022 г.

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2002
2. Материал стен: керамзитобетонные панели, кирпич; кровли: «Унифлекс»
3. Размеры в плане: 54 x 24;
4. Количество/высота этажей 4
5. Общая площадь: площадь застройки 1296 м²

Зам. главного бухгалтера (на филиале) А.Н. Шатилова (Е.А. Шабалова)

I. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - А.В. Панфилов
представитель эксплуатирующей объект организации - С.А. Дорогов
на основании акта визуального осмотра подготовили ведомость дефектов:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж регистров отопления из стальных водогазопроводных труб ф 114 мм, толщина стенки 8 мм, в том числе:	м	459,5	
	- 2 секции по 5 труб длиной 4,7 м	м/тн	329/6,88	7 шт.
	- 2 секции по 5 труб длиной 3 м	м/тн	60/1,25	2 шт.
	- 1 секция по 5 труб длиной 4,7 м	м/тн	70,5/1,5	3 шт.
2	Демонтаж участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, в том числе:			
	- ф 20 мм, толщ. стенки 2,8 мм	м/тн	20/0,033	
	- ф 25 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	40/0,095	
	- ф 32 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	300/0,91	
	- ф 40 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	150/0,58	
	- ф 50 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	100/0,49	
3	Изготовление регистров отопления из стальных труб ф 114 мм, толщина стенки 8 мм, в том числе:	шт./тн	12/9,86	
	- 2 секции по 5 труб длиной 4,7 м	м/тн	329/6,88	7 шт.
	- 2 секции по 5 труб длиной 3 м	м/тн	60/1,25	2 шт.

	- 1 секция по 5 труб длиной 4,7 м	м/тн	70,5/1,5	3 шт.
	- лист ст. толщина 8 мм (торцевые заглушки)	м2/тн	2,73/ 0,18	210 шт
	- труба стальная ф 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (перемычки, стойки)	м/тн	21/0,05	210 шт./0,1м
4 ₈	Установка регистров отопления	шт/тн	12/ 9,86	
5 ₉₋₁₄	Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, в том числе:	м/тн	610/ 2,108	
	- ф 20 мм, толщ. стенки 2,8 мм	м/тн	20/0,033	
	- ф 25 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	40/0,095	
	- ф 32 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	300/0,91	
	- ф 40 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	150/0,58	
	- ф 50 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	100/0,49	
19-21	6 Монтаж запорной арматуры, в том числе:			
	- кран шаровый ф 20 мм	шт	9	
	- кран шаровый ф 25 мм	шт	24	
	- кран шаровый ф 50 мм	шт	4	
22	7 Монтаж воздухоотводчиков автоматических ф 15 мм	шт	5	
23	8 Врезка в действующие сети	шт	4	
24	9 Гидравлическое испытание трубопроводов ф до 50 мм	м	610	
10 ₂₅	Огрунтовка трубопроводов отопления и регистров грунтовкой ГФ-021 вручную	м2	210,1	
11 ₂₆	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ОС 12-03 за 2 раза	м2	210,1	
12 ₂₇	Уборка строительного мусора по норме с погрузкой в автотранспорт	т.	11,8	
13 ₂₈	Вывоз мусора транспортом подрядчика на расстояние до 30 км	т.	11,8	

Заказчик _____ А.В. Панфилов

Эксплуатирующая служба _____ С.А. Дорогов

Подрядчик _____

Согласовано _____ А.В. Лиршафт

Начальник отдела
по ремонту ЗИС
Жучков А.Н.

