


Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2020 года

**АО " УК " Кузбассразрезуголь "**


СОГЛАСОВАНО :  
Директор  
ОСП "Автотранс"  
  
С.И. Куркутов  
" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ :  
Заместитель директора  
по капитальному строительству  
Е.А. Буймов  
" " 2020 г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
общего осмотра здания  
( дефектная ведомость на 2020 г.)

Организация: ОСП "Автотранс" управление "Талдинская автобаза"  
Объект: "Здание диспетчерской", инв.№08\2306Г  
Адрес: с. Большая Талда, ул. Вахрушева 4.

**1. Общие сведения по строению**

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) 01.10.1974 г. ;
2. Материал стен и перегородок: кирпич ;  
кровли: рубероидная по деревянному накату;
3. Размеры в плане (В\*Л\*Н) 24.0\*78.0\*5.0;
4. Количество/ высота этажей 1/5.0 м. ;
5. Общая площадь 1872 м2 ;
6. Объект АО " УК " Кузбассразрезуголь "  
Зам. главного бухгалтера на филиале Подгорная Т.Н. 

**2. Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся  
представитель заказчика - главный специалист  
( по ремонту зданий и сооружений) Левашов Ю.В.  
представитель подрядчика -  
представитель эксплуатирующей объект организации -  
главный инженер управления Орловский А.А.

" 19 " августа 2019 г.

*Произвели осмотр объекта: "Здание диспетчерской", инв.№08\2306Г*

По результатам осмотра установлено, что для дальнейшей эксплуатации  
необходимо выполнить следующие виды работ:

**3. Дефектная ведомость**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
	<b>Замена окон.</b>			
1	Разборка оконных блоков деревянных в кирпичных стенах без подоконных досок	м2	30.26	2300*1200-1шт. 3100*1200-1шт. 4000*1200-5шт
2	Установка блоков ПВХ оконных глухих двухстворчатых площадью более 2 м2	м2	30.26	2300*1200-1шт. 3100*1200-1шт. 4000*1200-5шт
3	Установка подоконной доски ПВХ	м.п./м2	25.4/10.16	2.3+3.1+4+4-4+4+4
4	Установка сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый	м.п./м2	25.4/5.08	
5	Устройство откосов из ПВХ	м2	12.66	
6	Устройство уголков наружных ПВХ 50*50мм	м.п.	42.2	
	<b>Замена дверного блока</b>			
1	Демонтаж дверного блока алюминиевого 2*0.9м	шт	1	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
2	Монтаж двери одностворчатой металлической утепленной 2*0.9м	шт	1	
3	Установка доводчиков на входную дверь.	шт	1	

погрузка и вывоз строительного мусора при демонтажных работах будет выполнена механизированным способом техникой ОСП "Автотранс"

Заказчик :

Лсвашов Ю.В.

Фамилия.И.О.

Подпись

Дата

Подрядчик :

Фамилия.И.О.

Подпись

Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта :

Орловский А.А.

Фамилия.И.О.

Подпись

Дата

21.01.2020

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
ЖУЧКОВ А.Н.