



**СОГЛАСОВАНО :**

Заместитель директора -  
технический директор филиала  
"Кедровский угольный разрез"  
АО "УК "Кузбассразрезуголь"  
Д.В. Данильченко



**УТВЕРЖДАЮ :**

Заместитель директора  
по капитальному строительству  
АО "УК "Кузбассразрезуголь"  
Е.А. Буймов  
" " " 2019



**АКТ № \_\_\_\_\_  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость на 2019г.)**

Организация филиал УК " Кедровский угольный разрез "  
Объект ЗДАНИЕ ОФ (ЯМА ПРИВОЗНЫХ УГЛЕЙ) 2585,8 м2; инв. №01\000263  
Адрес п.Кедровка ОФ "Кедровская"

**1. Общие сведения по строению**

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) 1982 г. ;
2. Материал стен кирпич кровли рубероид ;  
перегородок ----- ;
3. Размеры в плане м ;
4. Количество/ высота этажей     ;
5. Наличие подвала нет ;
6. Наличие полуподвала нет ;
7. Общая площадь 2585.8м2 ;

Зам. Главного бухгалтера ( на филиале ) Лызенко Г.И.



**2. Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - Главный специалист сектора по строительству и ремонту Ушакова М.А.



представитель эксплуатирующей объект организации - И.о. главного инженера ОФ - Касьянов А.Ю.

**Произвели осмотр объекта и установили следующее:**

Требуется выполнить восстановление проектного положения пространственной балки подрельсового пути на основании акта осмотра подрельсового пути от 25.06.2019 года

**3. Дефектная ведомость**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
1	Демонтаж приемной решетки	т	3.89	Лист 30 мм: (6+3*3)*0.5*2+3*0.5=16.5 м2. Масса 235,5 кг/м2.
2	Демонтаж футеровки приемного бункера	т	1.41	Лист 20 мм: 4.5*2=9 м2. Масса 157 кг/м2.
3	Монтаж футеровки приемного бункера	т	1.41	Материал б/у
4	Изготовление приемной решетки (при помощи сварки)	т	5.18	Лист 40 мм (материал заказчика): (6+3*3)*0.5*2+3*0.5=16.5 м2. Масса 314 кг/м2
5	Монтаж приемной решетки	т	5.18	
6	Рихтовка существующей балки (Б2)	1 узел	1	

Примечание: работы производятся с использованием грузоподъемных механизмов заказчика.

Заказчик :

Ушакова М.А.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта :

Касьянов А.Ю.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Ответственный от АО "УК "Кузбассразрезуголь":

Лиршафт А.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
Жучков А.Н.**

