


**АО УК «Кузбассразрезтоль»
филиал «Краснобродский угольный разрез»**

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Краснобродский угольный разрез»


А.В. Субботин

**АКТ
Осмotra котлоагрегата КВР-1,5-95
(ведомость дефектов)**

Объект: котлоагрегат ВКР-1,5-95 инв.№ 06/0122279

Комиссия в составе:

Главный энергетик Пушкин Н.В.

Старший механик Захаров Д.Г.

Начальник участка ПСХ Букреев В.Ю.

Произвела осмотр котлоагрегата ВКР-1,5-95 инв.№ 06/0122279, при осмотре выявлено: абразивный износ поверхности нагрева конвективной части, топочных экранов, потолочного экрана, камер и коллекторов котла, имеются течи. Физический износ приборов контроля и измерения. Вывод комиссии: котел не пригоден к дальнейшей эксплуатации, необходим ремонт. Перечень необходимых работ приведен ниже:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим
1	2	3	4	5
1	Отсоединение котла от газового тракта	шт	1	
2	Демонтаж затвора поворотного Ø100	шт	2	
3	Отсоединение трубопровода Ø108 от действующей магистрали	шт	2	
4	Демонтаж поверхности нагрева котла КВР 1,5-95 (резка на части)	тн	3,1	
5	Изготовление и монтаж рамы котла (швеллер №12)	тн	0,35	
6	Монтаж поверхности нагрева котла КВР 1,5-95 (труба ГОС8732-78)	шт	3,1	
7	Монтаж трубопровода Ø108	м	12	
8	Изготовление и монтаж газохода (лист №3)	тн	0,3	
9	Присоединение котла к газовому тракту	шт	1	
10	Присоединение трубопровода Ø108 к действующей магистрали	шт	2	
11	Приварка фланцев Ø100	шт	4	
12	Установка затвора поворотного Ø100	шт	2	
13	Изготовление и монтаж воздухопроводов (лист №3)	тн	0,2	
14	Монтаж вентилятора поддува ВД-2,7/3000	шт	1	30кг
15	Монтаж клапана обратного 16кч9п Ду32Ру16	шт	2	
16	Приварка бобышек с установкой термометра ТТЖ-М	шт	2	
17	Монтаж клапана предохранительного 17с28нж Ду50Ру16	шт	2	
18	Монтаж крана шарового 11627п Ду15Ру16	шт	8	
19	Монтаж крана шарового 11627п Ду20Ру16	шт	6	
20	Монтаж манометра МП4-УУ2 с трехходовым краном 11638бк с сифоном	шт	2	
21	Гидравлическое испытание	шт	1	
22	Испытание на газовую плотность	шт	1	

Главный энергетик



Пушкин Н.В.

Старший механик



Захаров Д.Г.

Начальник участка ПСХ



Букреев В.Ю.