


Утверждаю:
Главный механик филиала
«Краснобродский угольный разрез»


С.Ю. Климчук

АКТ от 14.07.2022 года
осмотра котлоагрегата ВКР 1,5-95 инв. №06/0122280
(ведомость дефектов)

Объект: котлоагрегат ВКР 1,5-95 инв. №06/0122280

Комиссия в составе:

Главный энергетик Пушкин Н.В.

Старший механик Захаров Д.Г.

Начальник участка Букреев В.Ю.

произвела осмотр котлоагрегата ВКР1,5-95. При осмотре выявлено: коррозионный износ металла блока котла. Котел не пригоден к дальнейшей эксплуатации, необходим ремонт.

Перечень необходимых работ приведен ниже.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Отсоединение котла от газового тракта	шт	1	0,32тн.
2	Отсоединение трубопровода от действующей магистрали до Ø133	шт	2	
3	Демонтаж блока котла	шт	1	3,7тн.
Монтажные работы				
1	Монтаж блока котла	шт	1	3,7тн.
2	Присоединение трубопровода котла к действующей магистрали до Ø133	шт	2	
3	Приварка фланцев Ду150	шт	2	
4	Установка затвора поворотного Ду150	шт	1	
5	Приварка фланцев Ду100	шт	2	
6	Установка затвора поворотного Ду100	шт	1	
7	Присоединение котла к газовому тракту	шт	1	0,32тн.
8	Установка вентилях воздушных, дренажных до Ду25	шт	21	
9	Приварка бобышек до Ду25	шт	2	
10	Установка термометров в опрае	шт	2	
11	Установка манометров с краном и трубкой-сифоном	шт	2	
12	Испытание на газовую плотность	шт	1	
13	Гидравлическое испытание котла	шт	1	
14	Щелочение и испытание на тепловую плотность	шт	1	
15	Изготовление течи котла из листовой стали толщиной 5мм.	шт	1	0,386тн.
16	Монтаж течи котла	шт	1	0,386тн.

17	Пуско-наладочные испытания котла	шт	1	
----	----------------------------------	----	---	--

Производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях в зонах работ действующего технологического оборудования.

Главный энергетик  Пушкин Н.В.

Старший механик  Захаров Д.Г.

Начальник участка  Букреев В.Ю.