

Приложение № _____
к договору № _____ от _____

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
технический директор
филиал "Краснобродский УР"

М.И. Найденов

2020

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по капитальному
строительству
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

2020г.

АКТ № _____
общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация: **Краснобродский Угольный Разрез - Краснобродское поле**
Объект: **ЗДАНИЕ ХИМЛАБОРАТОРИИ И ОТК, инв.№0610120225**
Адрес: **Кемеровская обл., пгт Краснобродский, 2 км от разреза Краснобродский**

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1972
2. Материал стен: кирпич; кровли: шифер
перегородок: кирпич
3. Размеры в плане: 24.4*12.6
4. Количество/высота этажей: 1\3.2
5. Наличие подвала _____ м², полуподвала _____ м²
7. Общая площадь: по наружному обмеру 307.44 м²
Зам. главного бухгалтера (на филиале) Навдушевич А.В.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, **представитель заказчика:** Начальник отдела ОКСиР - Бровкина А.М.
представитель эксплуатирующей организации: начальник ОТК - Стержанова О.Л.

произвели осмотр объекта по вопросу восстановления деформированной кровли для дальнейшей эксплуатации здания

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж конька и примыкания из оцинкованной стали 0.5мм	м ²	23.88	24.4*0.6+7.7*2*0.6
2	Демонтаж кровельного покрытия(шифер)	м ²	375.76	7.7*24.4*2
3	Разборка кирпичной кладки наружной стены	м ³	23.46	1.5*0.8*0.38+20*2.3*0.25*2
4	Уборка мусора с чердачного перекрытия	тн	0.70	
5	Демонтаж обрешетки разряженной	м ²	375.76	7.7*24.4*2
6	Кирпичная кладка наружной стены	м ³	23.46	1.5*0.8*0.38+20*2.3*0.25*2
7	Ремонт существующих стропил обрезной доской 100*50	м ³	2.50	
8	Разравнивание шпала по поверхности чердачного перекрытия, толщ. 150мм	м ³	43.92	24.4*12*0.15
9	Устройство теплоизоляции мин.ватой, плотностью 50 кг/м ² , толщиной 150мм	м ²	292.80	24.4*12
10	Устройство теплоизоляции дымовой трубы мин.ватой, толщиной 100мм	м ²	3.00	
11	Обшивка дымовой трубы оцинкованной сталью, толщиной 0.5мм	м ²	3.00	
12	Устройство разряженной обрешетки из плахи 150*30	м ²	375.76	7.7*24.4*2
13	Монтаж кровельного профлиста Н60-0.8 на саморезы	м ²	375.76	7.7*24.4*2
14	Монтаж конька из оцинкованной стали 0.5мм	м ²	14.70	24.5*0.6
15	Монтаж примыканий из оцинкованной стали 0.5мм	м ²	11.04	7.7*2*0.6+3*0.6

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
16	Подшивка карниза обрезной доской 100*30	м2	29.28	24.4*2*0.6
17	Обезжиривание поверхности кровельной мембраны Уайт-спиритом	м2	50.00	
18	Устройство мембраны кровельной Экопласт t-1.2 без геотекстиля, отдельными местами	м2	50.00	

Бровкина Анна Михайловна


 (подпись)

_____ (дата)

Стержанова Ольга Леонидовна


 (подпись)

_____ (дата)

Подрядчик





НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 по ремонту ЗИС
 Жучков А.Н. 