

АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"  
филиал "Кедровский угольный разрез"

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный механик филиала  
"Кедровский угольный разрез"  
С.В. Ненашев  
"12" августа 2020г.

АКТ № \_\_\_\_\_ от 12 августа года  
осмотра подогревателя ПП1-53-7-4 инв. № 01/39446  
(ведомость дефектов)

**Комиссия в составе:**

Зам. главного энергетика Прохоров В.В.  
Начальник участка ПСХ Филимонов О.Ю.

Произвела осмотр подогревателя ПП1-53-7-4 инв. № 01/39446. В ходе осмотра обнаружены: сквозные коррозии, течи корпусов, заглушено более 45% трубной системы.

Вывод комиссии: подогреватель не пригоден к дальнейшей эксплуатации, необходим ремонт.

**Перечень необходимых работ:**

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Прим.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж трубопроводов Ду150 (без дальнейшего использования)	м	10	
2	Демонтаж опорных конструкций теплообменников (с дальнейшим использованием)	тн	0,850	
3	Демонтаж задвижек 30с941нж Ду200мм Ру16 (без дальнейшего использования)	шт	2	
4	Демонтаж задвижек 30с941нж Ду150мм Ру16 (без дальнейшего использования)	шт	1	
5	Изготовление эстакады для демонтажа/монтажа подогревателя	тн	1,5	балка 14Б1
6	Демонтаж подогревателя ПП1-53-7-4 (резка на части)	тн	1,56	
7	Монтаж опорных конструкций (ранее демонтированных)	тн	0,850	
8	Монтаж трубопроводов Ду150	м	10	
9	Приварка фланцев Ду150 Ру16	шт	2	
10	Приварка фланцев Ду150 Ру16	шт	4	
11	Установка задвижек 30с941нж Ду200мм Ру16	шт	2	
12	Установка задвижек 30с941нж Ду150мм Ру16	шт	1	
13	Монтаж подогревателя ПП1-53-7-4 (трубная система – латунь 16х1,5)	тн	1,56	
14	Водохимическая очистка трубопроводов	шт	1	
15	Установка контактного теплообмена	шт	1	
16	Пусконаладочные работы	компл	1	

Характер выполняемых работ: производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях с наличием в зонах работ действующего технологического оборудования.

Прохоров В.В. \_\_\_\_\_

Филимонов О.Ю. \_\_\_\_\_