

ОАО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора – технический директор
филиал "Краснобродский УР"

А.П.Парфенов

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по капитальному
строительству
ОАО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

2018г.

АКТ № 7-22-2
общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Вахрушевское поле
Объект: Здание склада гражданской обороны, инв.№06/0120289
Адрес: г. Киселевск

16.03.2018г

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1983
2. Материал стен: железобетон/кирпич; кровли: шифер
перегородок: кирпич
3. Размеры в плане: 36.35x18.35+2.2x3.175+8.8x1.5
4. Количество/высота этажей: 1/2.8
5. Наличие подвала 589.05 м2, полуподвала _____ м2
7. Общая площадь: по наружному обмеру 687.21 м2

8. Объект арендуется ОАО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.
представитель эксплуатирующей организации: ведущий специалист сектора ГОЧИ и МП - А.А. Чепудаев

произвели осмотр объекта по вопросу производственной необходимости

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
Вентиляция приточно-вытяжная				
1	Устройство отверстий в железобетонных стенах толщиной 500мм	м3	0.681	13 отверстий 150x150 - 0,146м3 5 отверстий 200x250 - 0,125м3 1 отверстие 400x250 - 0,05м3 3 отверстия 600x400 - 0,36м3
2	Устройство металлических перемычек из швеллера 12 и шпилек М10х600	тн	0.0679	6м*10.4кг/м=62.4кг (швеллер 12); 18шт*0,303кг/шт=5,5кг (шпилька М10х600)
3	Заделка отверстий в железобетонных стенах площадью до 0,1м2	м3	0.2	
4	Монтаж установки электроручной вентиляционной ЭРВ-72-3, N=0.37кВт, n=1000 об/мин	шт	6.0	Установка клапана расходомера КРО-2 - 6 шт.
5	Установка гибких вставок к радиальным вентиляторам	м2\шт	2,26\12	вставка на всасе вентилятора В-4,0 В.00.00-08 -3,14*0,404*0,15=0,19м2*6шт=1,14м2 вставка на нагнетании вентилятора Н-4.0 Н.00.00-08 - (0,315+0,298)*2*0,152=0,186м2*6шт=1,12м2
6	Установка калорифера биметаллического КСк 3-6	шт	3.0	
7	Установка клапана воздушного неутепленного типа КВУ с электроприводом с возвратной пружиной КВУ400х500 Velimo LF230(4н) периметром до 3200мм в железобетонной стене толщиной до 400мм	шт	2.0	
8	Установка фильтров ячейковых ФЯРБ	м2\шт	1,84\6	фильтр ФЯРБ - 6шт, Панель УС 39А.00.000-02 - 1шт
9	Установка дверей утепленных для вентиляционной камеры ДУ 1,25х0,5	шт	2.0	
10	Установка решетки воздухозаборной "Тайра" 800х500	шт	4.0	
11	Установка клапана обратного прямоугольного 300х300 КОП 8	шт	6.0	
12	Установка фильтра-поглотитель ФПУ 200	м2\шт	2,7\9	Монтажные детали к фильтру ФПУ 200 - 9 шт
13	Установка решетки вентиляционной Р 150	шт	11.0	
14	Установка решетки вентиляционной Р 200	шт	1.00	
15	Установка решетки вентиляционной с клапаном расхода воздуха АМР 400х200	шт	8.00	
16	Установка решетки вентиляционной с клапаном расхода воздуха АМР 500х300	шт	12.00	
17	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали с шиной и уголками толщиной 0,5мм, периметром до 600мм	м2	93.00	155м*0,6м

№п/г	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
18	Установка дроссель-клапана с ручным управлением ДКСп-150х150	шт	3.00	
19	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали с шиной и уголками толщиной 0,5мм, периметром 800мм, 1000мм	м2	57.70	16,3м*0,7м+51,4м*0,9м
20	Установка дроссель-клапана с ручным управлением ДКСп-200х200	шт	1.00	
21	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,6мм, диаметром до 250мм	м2	3.30	5,3м*0,314м+10,7м*0,3925м+10,9м*0,5024м+5,3м*0,628м
22	Комплектная вентсистема из оцинкованной стали 0,5мм (воздуховоды и фасонные элементы)	м2	167.00	
23	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,6мм, диаметром до 350мм	м2	7.50	7,6м*0,9891м
24	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали с шиной и уголками толщиной 0,7мм, периметром 1100 до 1600 мм	м2	15.90	1,4м*1м+1,3м*1,2м+4,5м*1,4м+4,1м*1,6м
25	Прокладка воздуховодов из оцинкованной тонколистовой стали с шиной и уголками толщиной 0,7мм, периметром до 2400 мм	м2	47.10	18,4м*1,8м+7м*2м
26	Комплектная вентсистема из оцинкованной стали 0,7мм (воздуховоды и фасонные элементы)	м2	70.50	
27	Устройство кронштейнов под воздуховоды, уголок 50х50х5	пм	40.00	
28	Монтаж зонта вентиляционного круглого ЗК.00.00-05 ф500	шт	1.00	
29	Монтаж зонта вентиляционного круглого ЗК.00.00-01 ф250	шт	1.00	
30	Установка канального вентилятора N=0/215кВт, n=2535 об/мин. К315М	шт	1.00	
31	Установка клапана обратного круглого RSK 315	шт	1.00	
32	Установка диффузора вытяжного DVS 100	шт	12.00	

Бровкина Анна Михайловна



(подпись)

(дата)

Андрей Александрович Чепудаев



(подпись)

(дата)

Подрядчик

(подпись)

(дата)

