

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Согласовано:

Директор

Филиала АО «УК «КВУ»
«Бачатский угольный разрез»

А.В. Береговой

«__» _____

2022 г.



Утверждаю:

Заместитель директора

по капитальному строительству
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Д.В. Орлов

«__» _____

2022 г.

АКТ № 5-12 общего осмотра здания (дефектная ведомость)

Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»


Объект: галерея подачи готовой продукции на погрузку инв. № 05\0839-001

Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на 21 января 2022 г.

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2002
2. Материал стен: панели типа «Сэндвич»; кровли: профлист
3. Размеры в плане: 155,7 x 12;
4. Количество/высота этажей
5. Общая площадь: площадь застройки 1868,4 м²

Зам. главного бухгалтера (на филиале) А.Н. Шатилова  (Е.А. Шабалова)

I. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
представитель эксплуатирующей объект организации

- А.В. Панфилов

- С.А. Дорогов

на основании акта визуального осмотра подготовили ведомость дефектов:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж регистров отопления из стальных водогазопроводных труб ф 114 мм, толщина стенки 8 мм, в том числе:	тн	7,59	
	- 1 секция по 6 труб длиной 5 м	м/тн	150/ 2,397	5 шт.
	- 1 секция по 5 труб длиной 5 м	м/тн	325/ 5,193	13 шт.
2	Демонтаж участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, в том числе:			
2-3	- ф 20 мм, толщ. стенки 2,8 мм	м/тн	60/0,1	
	- ф 25 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	80/0,191	
	- ф 40 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	150/ 0,576	
	- ф 50 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	50/0,244	

	- ф 65 мм, толщ. стенки 4 мм	м/тн	60/0,423	
3 _н	Изготовление регистров отопления из стальных труб ф 114 мм, толщина стенки 8 мм, в том числе:	шт./тн	18/ 9,932	
	- 1 секция по 6 труб длиной 5 м	м/тн	150/ 3,136	5 шт.
	- 1 секция по 5 труб длиной 5 м	м/тн	325/ 6,796	13 шт.
	- лист ст. толщина 8 мм (торцевые заглушки)	м2/тн	2/0,132	180 шт
	- труба стальная ф 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (перемычки, стойки)	м/тн	18/0,041	180 шт./0,1м
4 ₈	Установка регистров отопления	шт/тн	18/9,932	
5 _{а-в}	Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, в том числе:			
	- ф 20 мм, толщ. стенки 2,8 мм	м/тн	60/0,1	
	- ф 25 мм, толщ. стенки 3,2 мм	м/тн	80/0,191	
	- ф 40 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	150/ 0,576	
	- ф 50 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м/тн	50/0,244	
	- ф 65 мм, толщ. стенки 4 мм	м/тн	60/0,423	
6 _н	Монтаж запорной арматуры, в том числе:			
	- кран шаровый ф 20 мм	шт	38	
	- кран шаровый ф 50 мм	шт	2	
7 _н	Монтаж воздухоотводчиков автоматических ф 15 мм	шт	2	
8 _н	Врезка в действующие сети	шт	4	
9 _{н-л}	Гидравлическое испытание трубопроводов ф до 65 мм	м	400	
10 _н	Огрунтовка трубопроводов отопления и регистров грунтовкой ГФ-021 вручную	м2	224	
11 _н	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ОС 12-03 за 2 раза	м2	224	
12 _н	Уборка строительного мусора по норме с погрузкой в автотранспорт	т	9,124	
13 _н	Вывоз мусора транспортом подрядчика на расстояние до 30 км	т	9,124	

Заказчик _____ А.В. Панфилов

Эксплуатирующая служба _____ С.А. Дорогов

Подрядчик _____

Согласовано _____ А.В. Лиршафт

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
ЖУЧКОВ А.Н.