


СОГЛАСОВАНО :

Заместитель директора -
 Технический директор филиала
 "Кедровский угольный разрез"
 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
 Д.В. Данильченко
 " " " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель директора
 по капитальному строительству
 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
 Е.А. Буймов
 " " " 2019 г.



АКТ № _____

Организация « филиал УК " Кедровский угольный разрез "»
 Объект: ЗДАНИЕ АДМИН.КОМБИНАТА 11 539,1м2 инв.№01\7594
 Адрес: п.Кедровка ул.Советская, 5

I. Общие сведения по строению

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) _____ 1978 г. ;
2. Материал стен ж/б панели кровли профлист ;
 перегородок ж/б панели ;
3. Размеры в плане 18х110м + 48х36м ;
4. Количество/ высота этажей 5/15 м ;
5. Наличие подвала да ;
6. Наличие полуподвала нет ;
7. Общая площадь 11 539,1 м2 ;
 Зам. Главного бухгалтера (на филиале) Лызенко Г.И.



II. Содержание осмотра и проведения испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - Главный специалист сектора по ремонту и строительству - М.А.Ушакова
 представитель эксплуатации - зам. директора по общим вопросам Родионов А.В.

Произвели осмотр объекта и установили следующее:

выполнить ремонт стеновых швов и оконных сливов согласно акту осмотра №23 от 09.09.2019 в рамках подготовки к празднованию 65-летнего юбилея

III. Дефектная ведомость

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
1	Демонтаж оконных сливов из оцинкованной стали шириной 300 мм	м2	14.8	0,3*2,6*19 шт.
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной Орра рго всесезонная 650 мл	м	15.3	9,6*2+(30,4-25)*6+(9,6-(1,7*3))*9 204р/шт с НДС
3	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиком для межпанельных швов ТехноНИКОЛЬ 2К (полиуретановый белый)	м/кг	15.3/1.1	0.06м*15.3м*1.2кг/м2 Цена 183.53р с НДС за 1 кг
4	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной Орра рго всесезонная 650 мл	м	252.0	(1,7+2,5)*2*30 204р/шт с НДС
5	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных примыканий оконных блоков герметиком для межпанельных швов ТехноНИКОЛЬ 2К (полиуретановый белый)	м/кг	177/12.7	(1,7+2,5+1,7)*30*0.06*1.2 Цена 183.53р с НДС за 1 кг
6	Отбивка слабопрочного бетона	м2	18.0	1,5*6*2
7	Восстановление защитного слоя керамзитобетонной панели смесью "Скрепа М500" тол. 30мм	м2	18.0	Расход материала 1,8кг*30мм*18м2=972кг
8	Приготовление смеси вручную	м3	0.747692	972 кг/1300
9	Монтаж оконных сливов из оцинкованной стали шир. 350мм тол. 0,55мм	м2	27.3	0,35*2,6*30
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м (вертикальная проекция)	м2	218.4	31.2*7

Заказчик:

Ушакова М.А.
 Фамилия И.О. Подпись Дата

Ответственный от УК "Кузбассразрезуголь":

Лиришафт А.В.
 Фамилия И.О. Подпись Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта:

Родионов А.В.
 Фамилия И.О. Подпись Дата

Подрядчик:

Фамилия И.О. Подпись Дата

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 ПО РЕМОНТУ ЗИС
 Жучков А.Н.