

АО "УК" Кузбассразрезуголь"

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора -
Технический директор филиала
"Кедровский угольный разрез"
АО "УК" Кузбассразрезуголь"

Д.В. Данильченко

" _____ " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по капитальному строительству
АО "УК" Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

" _____ " 2019 г.

АКТ № _____

общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация филиал "Кедровский угольный разрез"

Объект: Мост - перегон "Ст.Разрез - ст.Обогатительная" инв.№01\36087

Адрес п.Кедровка УЖДТ

1. Общие сведения по строению

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) 1960 г. ;

2. Материал фундамента монолитный ж/б; _____ ;

сборные ж/б пролетные строения;

монолитные ж/б опоры;

3. Размеры в плане м ;

4. Количество/ высота этажей _____ ;

5. Наличие подвала нет ;

6. Наличие полуподвала нет ;

7. Общая площадь _____ ;

Зам. Главного бухгалтера (на филиале) Лызенко Г.И. 

2. Содержание осмотра и проведение испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - Главный специалист сектора по строительству и ремонту Н.Ф. Уйманова

представитель подрядчика -

представитель эксплуатирующей объект организации - Главный инженер УЖДТ - Н.В. Голев

Произвели осмотр объекта и установили следующее:

Требуется выполнить ремонтные работы по заключению экспертизы №2166-26-3Э

3. Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
Устранение дефекта № 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1 (мероприятие № 1)				
1	Очистка поверхности ж/б конструкций от слабопрочного отслоившегося бетона	м2	25.11	1.7*0.9+2.7*1.2+1.9*0.5+0.3*1.1+2.9*0.6*2уч.+3.8*3.2+3.8*0.9=25.11м2
2	Восстановление защитного слоя ремонтной смесью "Скрепа М500 (ремонтная)толщ.2см	м2	25.11	1.7*0.9+2.7*1.2+1.9*0.5+0.3*1.1+2.9*0.6*2уч.+3.8*3.2+3.8*0.9=25.11м2
Устранение дефекта № 1.1 (мероприятие № 1)				
3	Очистка разрушенной бетонной поверхности опорных конструкций пролётной части (от слабопрочного отслоившегося бетона)	м2/м3	1.08/0.54	1.2*0.9*0.5
4	Восстановление разрушенного участка "Бетоном М200 толщ.50см (заполнение)	м2/м3	1.08/0.54	1.2*0.9*0.5
Устранение дефекта № 3.3, 3.4 (меропр. №2)				

5	Изготовление и монтаж опорных ступечиков (в местах разрушения тротуарных плит из листа толщ. 10мм и 6мм	шт/тн	6/0.411	лист толщ 10мм (1.6*0.5*6шт) *78.5кг+лист толщ. 6мм (0.5*0.08 *3*6шт*47.1кг)=0.377тн+0,034
6	Грунтовка металлических пластин вручную вручную (ГФ-021)	м2	11.14	ГФ-021
7	Окраска эмалью по грунту вручную за 1 раз	м2	11.14	ПФ -115
8	Установка лесов для ремонта ж/б конструкций (горизонтальная проекция) высота 8м	м2	3.8	3.8*1

Заказчик :

Подрядчик :

Ответственный за эксплуатацию объекта :

Ответственный от "УК "Кузбассразрезуголь" :

Уйманова Н.Ф.

Голев Н.В.

Лиршафт А.В.