

## АО «УК «Кузбассразрезуголь»

### Согласовано:

Директор филиала  
«Бачатский угольный разрез»  
А.В. Могилин  
« 06 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

### Утверждаю:

Заместитель директора по  
капитальному строительству  
Е.А. Буймов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.



### АКТ № общего осмотра здания (дефектная ведомость)


Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»

Объект: эстакада №18 обогатительной установки для извлечения разубоженной горной массы, (инв.№05/63419)

Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на 10 января 2020 г.

#### I. Общие сведения по строению


1. Год постройки: 2009
  2. Материал стен:  
кровли :  
перегородок :
  3. Размеры в плане: 160 x 3,6
  4. Количество этажей; высота здания 14,3 м
  5. Общая площадь: 579 м<sup>2</sup> (площадь застройки)
- Зам. главного бухгалтера (на филиале) Буянкина Л.Ф.  (Е.А. Шабалова)

#### II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - В.В. Саяпин  
представитель эксплуатирующей объект организации - И.В. Черноусов  
произвели осмотр объекта:  
произвели осмотр объекта согласно заключения ИПБ 057/2018-ЭПБ, выполненного ООО  
«Институт промышленной безопасности»:

№ пп	Поз. по ЭПБ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	Усиление металлических конструкций накладками, конструкции стоек.	тн	0,048	лист 10 мм – 0,6 м <sup>2</sup>
2	1	Пескоструйная очистка поверхностей металлоконструкций колонн, балок, вертикальных и горизонтальных связей купершлаком	м <sup>2</sup>	1920	Балка 50Ш1-367м Балка 50Б1-394м Балка 20Б1-252м Швеллер 12У-652м Угол ст.63х5-1900м Угол ст.90х6-386м Балка 35Б2-17,8м Балка 26Б1-35,6м

3	1	Обеспыливание поверхностей металлических колонн, балок, вертикальных и горизонтальных связей	м2	1920	
4	1	Обезжиривание поверхностей металлических колонн, балок вертикальных и горизонтальных связей растворителем Р-4	м2	1920	
5	1	Окраска металлических поверхностей краской «Северон» за 2 раза	м2	1920	
6	1	Производство высотных работ верхолазным способом до 30 м, в т.ч.:			
		- навеска страховочного троса	опер	12	
		- навеска рабочего троса	опер	12	
7		Погрузка мусора строительного	тн		по норме
8		Перевозка мусора автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 10 тн на 30 км	тн		по норме

Заказчик \_\_\_\_\_  В.В. Саяпин

Эксплуатирующая служба \_\_\_\_\_  И.В. Черноусов

Подрядчик \_\_\_\_\_

Согласовано \_\_\_\_\_ В.В. Дорофеев