

**СОГЛАСОВАНО:**

Зам. директора по кап. строительству  
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Е.А. Буймов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО «КРУ-Взрывпром»

С.В. Кокин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**А К Т № 22-8**

Общего осмотра зданий  
(дефектная ведомость)

Организация: ООО «КРУ-Взрывпром»

Объект: Склад ВМ «Сартакинский» здание «Хранилище №2» (инв.№22/981А)

Адрес: Кемеровская область, р-он Беловский, с. Старопестерёво  
по состоянию на «22» августа 2019г.

**1. Общие сведения по строению.**

1. Год постройки 1996 год

2. Материал стен: Кирпич.

Кровли: Мембранная.

3. Размеры в плане: 18500\*14900мм

4. количество/высота: 3700мм

5. Наличие тамбура:

6. Общая площадь 226,6м<sup>2</sup>

Объект арендуется у АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**2. Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный механик – Усков И.А., представитель эксплуатирующей организации; Ведущий специалист – Фирсова О.М.; Заведующая складом ВМ – Бондарева И.С. произвели осмотр объекта и решили, что на основании заключения экспертизы промышленной безопасности № 68-ЗС-19014-2018 необходимо выполнить:

**3. Дефектная ведомость.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремонт отмостки			
1.1	Разработка грунта в ручную (очистка водостока от грунта)	м <sup>3</sup>	2,5	15,9*2*0,15*0,35+18,5*0,15*0,3
1.2	Устройство бетонной отмостки Бетон Б 20 100 мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	55,55/5,55	(14,9+18,5+14,9)*1,1+1,1*1,1*2)
1.3	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 50мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	45,44/2,27	(5,3*2,9*2+7,9*1+2,4*1*2+1*1*2)*0,05
1.4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(0-20)	м <sup>3</sup>	2,27	45,44*0,05
1.5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	45,44/2,27	
2	Ремонт штукатурки стен гладких фасадов отдельными местами по камню с лесов цементно песчаным раствором толщина слоя 30 мм площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> на высоте 5м	м <sup>2</sup>	15	
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых	100 м <sup>2</sup> вертикальной	0,24	

		проекции		
4	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали	м <sup>2</sup>	1,6	1,3*0,32*3шт+0,9*0,2*2шт
	Отливы оцинкованные	м <sup>2</sup>	1,6	
5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах 180*250 мм глубиной 200 мм	шт/м <sup>3</sup> .	2/0,018	
6	Усиление ж.б. плит перекрытия двутавровой балкой 30Б1	т	0,43	Балка двутавровая 30Б1-2шт-0,395т Подкладки 100*140*10мм сталь марки Ст.3пс6 по ГОСТ 380-71-28шт-0,031т Опорная пластина 140*250*10 сталь марки Ст.3пс6 по ГОСТ 380-71-2шт-0,0055
7	Огрунтовка металлических изделий двутавровых балок на два раза (грунтовка ГФ-021)	м <sup>2</sup>	13,92	(0,14*4+0,3*2)*6*2
8	Заделка отверстий в кирпичных стенах кирпичом	м <sup>3</sup>	0,018	
9	Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия			
9.1	Зачистка арматуры от коррозии	м <sup>2</sup>	0,5	
9.2	Нанесение антикоррозионной защиты Ceresit СД 30	м <sup>2</sup>	0,5	
9.3	Ремонт локальных повреждений и восстановление защитного слоя бетона цементно песчаным раствором М150 толщиной 30мм	м <sup>2</sup>	1,5	
10	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м <sup>2</sup>	16	
11	Окраска известковыми составами внутри помещений: стен по кирпичу, ранее окрашенных.	м <sup>2</sup>	354,02	(17,7+11,6)*2*4,7+(4,5+2,05)*2*3*2
12	Окраска известковыми составами внутри помещений: потолков ребристых плит перекрытия, ранее окрашенных	м <sup>2</sup>	346,96	17,7*11,6*1,6+4,5*2,05*2
13	Окраска известковыми составами фасада по штукатурке	м <sup>2</sup>	71,52	14,9*4,8
14	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	мп	42	
15	Устройство асфальтобетонного покрытия пола 50мм	м <sup>2</sup>	223,77	17,7*11,6+4,5*2,05*2
16	Кирпичная кладка парапета толщиной 250 мм	м <sup>3</sup>	1,005	6,7*4*0,25*0,15
17	Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали 0,07 мм	м <sup>2</sup>	16,38	6,3*4*0,65
18	Крепление мембранной кровли к парапету прижимной планкой стальной 3000*31*1,5	мп	26,2	6,3*4+0,25*4
19	Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 20 мм и глубиной 100мм	шт	4	

20	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой и приваркой заземлителя вертикального (арматура АIII d 12мм L300 мм)	шт/т	4/0,0010 6	
21	Погрузка строительного мусора	т	6,0	
22	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 1 км	т	6,0	

Подписи: Заказчик

Главный механик \_\_\_\_\_ И.А. Усков

Ответственный за

эксплуатацию объекта \_\_\_\_\_ И.С. Бондарева

Ведущий специалист \_\_\_\_\_ О.М. Фирсова

Согласовано: \_\_\_\_\_

Вид ремонта КР  
Услуги промхарактера  
Начальник отдела по  
ремонту ЗИС Жучкоз А.Н

