

**АО "УК" Кузбассразрезуголь"**

**СОГЛАСОВАНО :**

Заместитель директора -

Технический директор филиала

"Кедровский угольный разрез"

АО "УК" Кузбассразрезуголь"

\_\_\_\_\_ Д.В. Данильченко

\_\_\_\_\_ 2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ :**

Заместитель директора

по капитальному строительству

АО "УК" Кузбассразрезуголь"

\_\_\_\_\_ Е.А. Буймов

" " \_\_\_\_\_ 2019 г.

**АКТ №**

общего осмотра здания

( дефектная ведомость на 2019г.)

Организация филиал УК " Кедровский угольный разрез "

Объект: ЗДАНИЕ ОУ ГЛАВНЫЙ КОРПУС 7733,4 м2 инв. №01\261

Адрес п.Кедровка ОФ "Кедровская"

**1. Общие сведения по строению**

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) 1982 г. ;
2. Материал стен ж/б панели кровли рулонная ;  
перегородок кирпич ;
3. Размеры в плане 72x24м ;
4. Количество/ высота этажей 5/29 м ;
5. Наличие подвала нет ;
6. Наличие полуподвала нет ;
7. Общая площадь 7733,4м2 ;

Зам. Главного бухгалтера ( на филиале ) Лызенко Г.И.

**2. Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - ведущий специалист сектора по строительству и ремонту М.А.Ушакова

представитель эксплуатирующей объект организации - Главный инженер ОФ - В.В. Васькин

**Произвели осмотр объекта и установили следующее:**

Требуется устранить дефекты категории "А" строительных конструкций согласно письму №106 от 25.03.2019г. ООО "Институт ПБ" для приведения объекта в соответствие требованиям ЭПБ

**3. Дефектная ведомость**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
	<b>Устранение дефектов №1-4</b>			
1	Демонтаж элементов связей из уголка металлического 140x9	кг	247.48	19.41*(4.25*2+8.5*2)*50%
2	Демонтаж элементов связей из уголка металлического 75x6	кг	20.67	(1.2*5*6.89)*50%
3	Демонтаж фрагмента полки стальной колонны из листа тол. 12мм	кг	11.30	(0.6*0.4*94.2)*50%
4	Монтаж элементов связей из уголка металлического	кг	501.76	Уголок 140x9: 19.41*(4.25*2+8.5*2)=494.96кг, лист 8мм: 0.18*0.1*6*62.8=6.8кг
5	Монтаж элементов связей из уголка металлического	кг	41.34	Уголок 75x6: 1.2*5*6.89=41.34кг
6	Монтаж фрагмента полки стальной колонны из листа тол. 12мм	кг	22.61	0.6*0.4*94.2
7	Зачистка поверхности металлоконструкций металлическими щетками	м2	0.41	0.15*0.15*(10+8)

8	Обезжиривание, очистку от окислов до степени 2 по ГОСТ 9.402-80)	м2	16.03	$0.14*4*(4.25*2+8.5*2)+0.075*4*1.2*5+0.18*0.1*2*6$
9	Антикоррозийная окраска поверхности м/к композицией Amercoat 236, в 2 слоя	м2	16.30	

Заказчик :

Ушакова М.А.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Подрядчик :

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта :

Васькин В.В.

Фамилия И.О.

Подпись

Дата

Овершардт А.В. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛ  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
Жучков А.Н.

