

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЛДИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

18.12.2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

При производстве ремонта тепловоза 2ТЭ10М-3484 в объеме ТР-3 требуется:

Произвести замену на новые следующие узлы и детали тепловоза:

1. **Все коренные вкладыши НКВ** в количестве 11 шт. + 1 шт. опорно-упорный сек. «А», в количестве 11 шт. + 1 шт. опорно-упорный. сек. «Б».
 - 1.1. **Все коренные вкладыши ВКВ** в количестве 11 шт. + 1 шт. опорно-упорный сек. «А», в количестве 11 шт. + 1 шт. опорно-упорный. сек. «Б».Коренные вкладыши коленчатого вала имеют повышенный износ (зазор на масло 0,25-0,27 мм.)
2. **Все шатунные вкладыши НКВ** в количестве 10 шт. сек. «А», в количестве 10 шт. сек. «Б».
 - 2.2. **Все шатунные вкладыши ВКВ** в количестве 10 шт. сек. «А», в количестве 10 шт. сек. «Б».Шатунные вкладыши коленчатого вала имеют повышенный износ (зазор на масло 0,30 мм.)
3. **Все поршни** в количестве 20 шт. сек. «А», в количестве 20 шт. сек. «Б».
Износ оловянного покрытия, направляющих частей поршней более 150 мм², износ в ручьях поршневых колец более 0,55 мм.
4. **Все гильзы цилиндра дизеля** в количестве 10 шт. сек. «А», в количестве 10 шт. сек. «Б».
Повышенный износ рабочей поверхности более 0,50 мм, непроходимость охлаждающей жидкости по системе охлаждения гильз цилиндра.
5. **Все выхлопные коллектора** в количестве 2 шт. сек. «А», в количестве 2 шт. сек. «Б»
Имеют течь воды ввиду коррозии охлаждающей поверхности.
6. **Аккумуляторную батарею** сек. «А» 50КН220РК заменить на 32 ТН-450 (комп), сек. «Б» 50КН220РК заменить на 32 ТН-450 (комп).
Ввиду непригодности ее к дальнейшей эксплуатации.
7. **Все бандажи колесных пар** в количестве 12 шт. сек. «А», в количестве 12 шт. сек. «Б».
Предельный износ 42-44 мм.

Произвести ремонт и замену:

1. Произвести ремонт компрессоров КТ-7 с заменой ШПГ сек. «А» и сек. «Б».
Предельный износ ШПГ.

Произвести установку следующего оборудования на сек. «А» и сек. «Б»:


1. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ БДИТЕЛЬНОСТИ МАШИНИСТА (проект-Т1705.00.00) УКБМ 579.00.69 (1 шт.)
- 1.2. РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ РБ-80 (2 шт.)
- 1.3. МЕХАНИЧЕСКИЙ СКОРОСТЕМЕР ЗСЛ2М-150АЛТ2.781.001 (2 шт.)
- 1.4. БЛОК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ БДИТЕЛЬНОСТИ Л116У проект Т1597.00.00 (ТУ 32ЦТ2181-912) (1 шт.)
- 1.5. БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Л77 проект Т1054.00.00 аналог Л159 проект Л159.00.00 (1 шт.)
- 1.6. БЛОК ПРОВЕРКИ БДИТЕЛЬНОСТИ Л143 проект Т13.11.00.00сб (1 шт.)
- 1.7. БЛОК НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭПК-КОН проект Т1765.00.00 (1 шт.)

Начальник Сартакинского ЖДЦ



В.В. Никитин

Начальник службы подвижного состава



Р.В. Косолапов