

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора -  
технический директор  
филиала "Краснобродский УР"

М.И.Иванов



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному  
строительству  
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов  
2019г.

АКТ № \_\_\_\_\_  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Краснобродское поле  
Объект: Здание ОТК Новосергеевское, инв.№06\018630  
Адрес: п. Краснобродский

28.05.2019г

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1975
2. Материал стен: кирпич; кровли: профлист  
перегородок: кирпич
3. Размеры в плане: 15.1x13.5
4. Количество/высота этажей: 1/3
5. Наличие подвала \_\_\_\_\_ м2, полуподвала \_\_\_\_\_ м2
7. Общая площадь: по наружному обмеру 203,85 м2

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.  
представитель эксплуатирующей организации: начальник участка технического контроля - О.Л. Стержанова  
произвели осмотр объекта по вопросу устранения замечаний текущего содержания

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Облицовка перегородки профилированными листами С8-1150-0.55 окрашенный на саморезах, на метал. каркасе, с дверными проемами S=1.6 м2	м2	14.15	(2+2.5)*3.5-1.6 минераловата Isover KL37, толщиной 100мм
2	Устройство примыканий из уголка ПВХ 50x50	мп	18.00	(2+2.5)*4
3	Устройство внутренней двери ПВХ 800X2000	м2/шт	1.6м2/1	1шт
4	Прокладка гофра-трубы ф20	пм	30.00	
5	Затягивание кабеля в проложенные трубы	пм	60.00	ВВГнг-LS 3x1.5 - 30м 3x2.5 - 30м
6	Установка выключателей накладных одноклавишных	шт	1.00	
7	Установка светильников в подвесных потолках Армстронг	шт	1.00	панель светодиодная LP 02, 220В, 4000К, 3200 Лм, 600x600
8	Монтаж полипропиленовых труб холодного водоснабжения ф20, на клипсах	мп	15.00	
9	Установка унитазов напольных с гибкой подводкой	шт	1.00	
10	Установка канализационного фекального насоса с измельчителем для туалета	шт	1.00	
11	Установка раковин керамических с подводкой и смесителем	шт	1.00	
12	Устройство покрытия пола из керамогранита "Sinua Crema" 450x450	м2	2.0	

Бровкина Анна Михайловна

Стержанова Ольга Леонидовна

(подпись)

19.07.19.

26.07.19  
(дата)

Жучков А.Н.